

č. 04526/2023/SCDPK/02046

Bratislava 10.01.2023

Stupeň dôvernosti : VJ

ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy SR (ďalej len „ministerstvo“), ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v spojení s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona NR SR č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.669/2007 Z.z.“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie, ktorým

p o v o ľ u j e

podľa § 68 stavebného zákona zmenu stavby pred jej dokončením

na stavbu : Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové (ďalej len „stavba“)

stavebníkovi : Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, zastúpenej na základe splnomocnenia spoločnosťou Skanska SK, a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava a následne splnomocnenou na základe substitučného splnomocnenia spoločnosťou Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava (ďalej len „stavebník“).

Stavba sa nachádza :

v katastrálnom území: Bytčica, Lietavská Lúčka, Turie, Rosina, Višňové

v okrese: Žilina

kraj: Žilinský,

Stavba bola povolená rozhodnutím č. 117893/2008/SCDPK-1909 zo dňa 20.01.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.02.2009. Na stavbu boli vydané rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením č. 21338/2012/SCDPK-63370 zo dňa 08.11.2012 a č. 21170/2018/SCDPK-63495 zo dňa 14.08.2018, ktorými bol predĺžený termín dokončenia stavby. Zmena stavby spočíva v zmene termínu jej dokončenia do 12/2025.

I. Špeciálny stavebný úrad určuje pre zmenu stavby tieto záväzné podmienky :

1. Podmienky uvedené v rozhodnutiach č. č. 117893/2008/SCDPK-1909 zo dňa 20.01.2009 a č. 21338/2012/SCDPK-63370 zo dňa 08.11.2012 a č. 21170/2018/SCDPK-63495 zo dňa 14.08.2018 ostávajú v platnosti aj pre zmenu stavby pred dokončením povolenú týmto rozhodnutím.
2. Stavebník zvolá po 15.04.2023 pracovné stretnutie zástupcov NDS a.s., zhotoviteľa a majetkového správcu Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja za účelom upresnenia dohody a následného postupu prác na odstránení poškodených cestných objektov a telies pozemných komunikácií pri výstavbe diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové vrátane tunela Višňové.

Stavebník je za vydanie rozhodnutia na zmenu stavby pred jej dokončením oslobodený od zaplatenia správneho poplatku podľa bodu 3. Oslobodenia v položke č. 60 Sadzobníka správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie

Stavebník podal dňa 25.10.2022 listom č. 454/22/270-JBat zo dňa 24.10.2022 žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením spočívajúcu v zmene termínu ukončenia výstavby.

Vzhľadom na to, že stavebník nepredložil k žiadosti platné rozhodnutie o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu počas výstavby podľa § 17 ods. 1 a 6 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a platné rozhodnutie o dočasnom vyňatí lesného pozemku z plnenia funkcie lesov počas výstavby podľa § 5 a § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov špeciálny stavebný úrad prerušil konanie rozhodnutím č. 40012/2022/SCDPK/109187 zo dňa 27.10.2022 a zároveň vyzval stavebníka na doplnenie uvedených dokladov.

Stavebník doplnil dňa 23.11.2022 svoju žiadosť o stanovisko Okresného úradu Žilina, pozemkového a lesného odboru, v ktorom konštatuje, že nemá námietky voči vydaniu rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením, nakoľko v súčasnosti sú platné rozhodnutia o dočasnom vyňatí a budú aktualizované v zmysle dokumentácie stavby pred vydaním kolaudačných rozhodnutí pre jednotlivé stavebné objekty.

Ministerstvo oznámilo začatie konania listom č. 40012/2022/SCDPK/119494 zo dňa 24.11.2022 a stanovilo termín, do ktorého môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť námietky a stanoviská v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 669/2007 Z.z. Zároveň bolo začatie konania oznámené účastníkom konania verejnou vyhláškou v dotknutých obciach a na úradnej tabuli ministerstva, na internetovej stránke ministerstva a na centrálnej ústrednej elektronickej tabuli.

Zmena stavby pred jej dokončením spočíva v zmene termínu jej dokončenia do 12/2025. V stavebnom povolení bol uvedený termín ukončenia 11/2012. Na výstavbu diaľnice D1 Višňové - Lietavská Lúčka bola v 12/2010 ukončená zmluva s koncesionárom a došlo k pozastaveniu výstavby. V roku 2012 bola predĺžená lehota výstavby do 6/2018 a následne v roku 2018 do 12/2022. Dôvodom terajšieho predĺženia lehoty výstavby je opakované verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavebnej časti stavby, realizácia opravných prác po predchádzajúcom zhotoviteľovi a zohľadnenie dostavby časti stavby, ktoré sú predmetom samostatných verejných obstarávaní.

V stavnovenej lehote bolo ministerstvu doručené stanovisko Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja pod č. 10/2022/SAUCZA-315 zo dňa 09.12.2022, v ktorom uvádza, že vplyvom výstavby diaľnice došlo k podstatnému narušeniu cestných objektov – mostov a priepustov a konštrukčných vrstiev pozemných komunikácií III. tried v k.ú. Višňové a Turie a požaduje, aby stavebník zvolal po 15.04.2023, teda po ukončení zimnej údržby pracovné stretnutie zástupcov NDS a.s., zhotoviteľa a majetkového správcu Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja za účelom upresnenia dohody a následného postupu prác na odstránení poškodených cestných objektov a telies pozemných komunikácií pri výstavbe diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové vrátane tunela Višňové. Túto podmienku špeciálny stavebný úrad uložil stavebníkovi v záväzných podmienkach tohto rozhodnutia v bode č. 2.

V stavnovenej lehote bolo ministerstvu doručené stanovisko Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici ako príslušného orgánu štátnej banskej správy podľa § 41 ods. 2 písm. l) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušnínach a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov č. 2572-4478/2022 zo dňa 06.12.2022, v ktorom nemá námietky k zmene termínu dokončenia stavby.

Nakoľko sú špeciálnemu stavebnému úradu dostatočne známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad, upustil od miestneho zisťovania a ústneho konania. Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z.z. stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť.

V uskutočnenom konaní o zmene stavby pred jej dokončením stavebný úrad posúdil žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a zistil, že zmenou stavby pred jej dokončením nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprímerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavebník pred vydaním povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením doložil špeciálnemu stavebnému úradu vlastnícke a iné právo k pozemkom na ktorých sa zmena stavby bude realizovať. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby pred jej dokončením, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu, má právo podať rozklad aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu. Lehota na podanie rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podľa § 140c ods. 10 stavebného zákona podaním rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona sa ten, kto ho podal, stáva účastníkom konania.

Rozklad je možné podať na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom.

Mgr. Peter Tvrdoň, PhD.
poverený vykonávaním funkcie
generálneho riaditeľa sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy SR www.mindop.sk v časti „Verejné vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“.

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:

1. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť oznámením priamo dotknuté.
2. Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle záverečného stanoviska MŽP SR č. 2212/95-44 zo dňa 04.03.1997 a rozhodnutí MŽP SR č. 3295/2019-1.7/ss-R-21095/2019 zo dňa 16.04.2019 a č. 130/2018-1.7/dj-R zo dňa 11.05.2018.
3. Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava

Na vedomie :

1. Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
2. Mesto Žilina, Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
3. Obec Lietavská Lúčka, Obecný úrad, 013 11 Lietavská Lúčka, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
4. Obec Turie, Obecný úrad, 013 12 Turie, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
5. Obec Rosina, Obecný úrad, 013 22 Rosina, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
6. Obec Višňové, Obecný úrad, 013 23 Višňové, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
7. MŽP SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava + príloha podklady podľa § 140c ods. 2 stavebného zákona
8. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, Račianska 45, 812 72 Bratislava
9. KR PZ SR, Krajský dopravný inšpektorát v Žiline, Kuzmányho 26, 010 01 Žilina
10. OR PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát v Žiline, Kuzmányho 26, 010 75 Žilina
11. MO SR, Kutuzovova 8, 831 01 Bratislava
12. OÚ Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
13. OÚ Žilina, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
14. OÚ Žilina, Odbor starostlivosti o ŽP, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
 - orgán štátnej vodnej správy
 - orgán ochrany krajiny a prírody
 - orgán odpadového hospodárstva
 - orgán ochrany ovzdušia
15. OÚ Žilina, Odbor pozemkový a lesný, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
16. OÚ v Žiline, odbor krízového riadenia, Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
17. Žilinský samosprávny kraj, Odbor dopravy, Komenského 48, 011 09 Žilina
18. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
19. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
20. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 1
21. MV SR, Prezídium HaZZ, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
22. KR HaZZ v Žiline, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
23. OR HaZZ v Žiline, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
24. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
25. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
26. Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 01 Nitra
27. Dopravný úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
28. Obvodný banský úrad Prievidza, Matice Slovenskej 10, 971 22 Prievidza
29. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Nábřežie I. Krasku 3/843, 921 80 Piešťany
30. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., správa povodia stredného Váhu, Budova I/97, 020 71 Nimnica
31. Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava, Vodné elektrárne Trenčín OZ, Soblahovská 2, 911 69 Trenčín
32. Energotel a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
33. Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
34. SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
35. Lesy SR, š.p., OZ Žilina, Nám. M.R.Štefánika č.1, 011 45 Žilina
36. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

37. HYDROMELIORÁCIE š.p., Vrakuňská 29, 825 63 Bratislava
38. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
39. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
40. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
41. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
42. Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
43. Družstvo Brezová, 010 09 Žilina – Bytčica
44. ROLSPOL, s.r.o., Turie 525, 013 12 Turie
45. Skanska SK, a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava
46. NDS a.s., Investičný odbor Žilina, Radlinského 13/373, 010 01 Žilina
47. MD SR, odbor cestnej infraštruktúry (C 230)
48. MD SR – sekcia riadenia projektov

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia oznámenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia:

.....
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Dátum zvesenia:

.....
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky